



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๓๑๕

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ทน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

### เรื่องเดิม

ด้วยที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง บัดนี้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕) มาเพื่อโปรดทราบ

(นางเกษร พรรณา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเกษร พรรณา  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางบุษบา สัทกิจวัฒนา)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางสาวรัชณี ชมชื่น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เรียน

(นางนุสรา ยันตรโกวิท)  
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่  
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

แบบ ผด.6

งดตัดที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

งดตัดที่ 2 (เม.ย.64-ก.ย.65)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	X	วันที่	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	X	จำนวน (บาท)		
1	รถชุดไฮดรอลิกแขนยาว ชนิดตีนตะขาบสะเทินน้ำ สะเทินบก	-	X	-	X	-	-	-	-	7,900,000	-	X	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่ชุมชน ป่ามอ้อออกทางป่าต้นถึงถนนป่าต้น ซอย 15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
3	ชุดออกลำเหมืองแก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
4	ชุดออกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
5	ชุดออกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงนครพิงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
6	ชุดออกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
7	ชุดออกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงศรีวิชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
8	ก่อสร้างท่อน้ำเสีย บริเวณถนนอัฐฎากร	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

แบบ ผ.ศ.6  
 วรรคที่ 1 (ค.ศ.64-ค.ศ.65)  
 วรรคที่ 2 (ม.ฆ.64-ก.ฆ.65)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	X	วันที่	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	X		วันที่	X		
9	ซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีถ่ายขยะ	-		-		-	-	-	-	-	-	X	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
10	ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนห้วยแก้ว	-		-		-	-	-	-	1,830,200	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
11	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหลังกอก	-		-		-	-	-	-	3,882,000	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
12	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย 15	-		-		-	-	-	-	4,950,000	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
13	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหมู่บ้านคุ้มพร้าคต ซอย 4 ก	-		-		-	-	-	-	2,120,000	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
14	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศรีมงคล ซอย 9	-		-		-	-	-	-	3,700,000	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
15	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนข้างแยก ซอย 4 (แยกตลาดเอราวัณ)	-		-		-	-	-	-	2,650,000	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
16	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกระด้าง	-		-		-	-	-	-	3,550,000	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

แบบ ผ.ด.6  
 งวดที่ 1 (ค.ค.64-มี.ค.65)  
 งวดที่ 2 (เม.ย.64-ก.ย.65)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	X	วันที่	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	X	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	X	จำนวน (บาท)	
17	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนในแก้ว ซอย 1 ง ถนน 700 ปี	-		-		-	-	-	X	3,132,000	-	X	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
18	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างราวเหล็ก กันตก 700 ปี	-		-		-	-	-		1,336,000	-		-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
19	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนลำพูน ซอย 5	-		-		-	-	-		1,280,000	-		-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
20	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอนุติ ซอย 1	-		-		-	-	-		1,220,000	-		-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมฝาป้องกัน ถนนสุริยวงศ์	-		-		-	-	-		3,386,000	-		-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
22	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพฤทธิ์	-		-		-	-	-		3,350,000	-		-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
23	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านระงษ์ศรี ซอยแยก 2	-		-		-	-	-		1,440,000	-		-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

แบบ ผด.6  
 วงศที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)  
 วงศที่ 2 (เม.ธ.64-ก.ธ.65)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)		
24	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนในเขตนา ซอย 26 (ด้านหลัง อบจ.)	-	/	-	/	-	-	-	/	2,100,000	-	/	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
25	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ห้องซอก จำนวน 1 คัน	-	/	-	/	-	-	-	/	4,500,000	-	/	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง