



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๓๓/๓

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาล ๒๒๖๐๓ งวดที่ ๑
เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
เรียน หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรื่องเดิม

ด้วยที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง บัดนี้ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๑ มาเพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นางเกษร พรรณา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายประสงค์ เรือนสอน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
22 เม.ย. 2563

(นางลัดดา ไชยวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

- นีโอ ปงตทกบ

(นางสุวิ ทักษิณิกาวง)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

(นางบุษมา สาทกิจวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
22 เม.ย. 2563

ทราบ

พลโท (กาญจนา โรจนวสุ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 งวดที่ 1 (ค.ค.62-มี.ค.63)
 งวดที่ 2 (เม.ย.63-ก.ย.63)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/			วันที่	/		
1	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 888,000 บาท	15 พ.ย.62	/	13 ธ.ค.62	/	๒.38/62	25 ก.พ.63	26 มี.ค.63	X		
2	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 575,000 บาท	15 พ.ย.62	/	13 ธ.ค.62	/	๒.38/62	25 ก.พ.63	26 มี.ค.63	X	1,442,000	1,000
3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 350,000 บาท	16 มี.ค.63	/	26 มี.ค.63	/	-	-	-			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 22,000 บาท งบประมาณ 110,000 บาท	16 มี.ค.63	/	26 มี.ค.63	/	-	-	-			
5	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุด(งบประมาณ 570,000 บาท)	16 มี.ค.63	/	26 มี.ค.63	/	-	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมจัดซื้อประกวดราคา e-bidding จำนวน 5 รายการ
6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท งบประมาณ 84,000 บาท	16 มี.ค.63	/	26 มี.ค.63	/	-	-	-			(ลำดับที่ 3,4,5,6,7)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 งวดที่ 2 (พ.ย.63-ก.ย.63) งวดที่ 1 (ค.ค.62-มิ.ค.63)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา เลขที่	สัญญา		วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/		ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	/		
7	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท	16 มี.ค.63	/	26 มี.ค.63	/	-	-	-	-	-	X	-	
8	โครงการติดตั้งท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสีย ฝั่งตะวันตก งบประมาณ 5,000,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
9	ปรับปรุงประตูน้ำคูเมืองตั้งแต่แจ้งระยะตัดกึ่งแจ้งกู่เมือง งบประมาณ 4,400,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
10	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเพลิงดับ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 868,000 บาท	14 พ.ย.62	/	28 พ.ย.62	/	๗.27/63	28 มี.ค.63	28 มี.ค.63 (60 วัน)	795,000	มี.ค.63	X	73,000	
11	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนท่าแพ ซอย 2 งบประมาณ 1,444,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 งวดที่ 2 (พ.ย.63-ก.ย.63) งวดที่ 1 (ต.ค.62-มิ.ค.63)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)	
12	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายหลักการทะเละเข็ญใหม่(ตั้งแต่ถนนใจแก้วถึงถนนมหิดล) งบประมาณ 8,100,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
13	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมฝาขอบพัก ถนนศรีปิงเมือง เริ่มตั้งแต่ถนนมหิดล จนถึงทางแยกถนนเวียงพิงศ์ งบประมาณ 1,210,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
14	ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโศดศึกษา (งบประมาณ 2,582,000 บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
15	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย 4 (งบประมาณ 1,953,000 บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
16	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนพระปกเกล้า ซอย 6 งบประมาณ 1,020,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 งวดที่ 2 (เม.ย.๖3-ก.ย.๖3)

 งวดที่ 1 (ค.ค.๖2-มี.ค.๖3)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)		
17	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเดิมพริตต์ 2 งบประมาณ 2,672 บาท	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
18	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย 12 งบประมาณ 2,073,000 บาท	25 มี.ค.๖3	/	8 เม.ย.๖3	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมชนพิพิธรัตน์ ซอย 9 เชื่อมซอย 12 งบประมาณ 1,865,000 บาท	27 ก.พ.๖3	/	11 มี.ค.๖3	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนมหาโชค ซอย 22 งบประมาณ 2,980,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
21	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อุทิศ งบประมาณ 3,080,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 วงคที่ 2 (เม.ย.63-ก.ย.63) วงคที่ 1 (ค.ค.62-ค.ค.63)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)	
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนป่าพร้าว ตั้งแต่ถนนช้างคดมาจนถึงถนนป่าพร้าว งบประมาณ 2,810,000 บาท	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง
23	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนศรีลานนา ซอย 2 งบประมาณ 2,058,000 บาท	30 มี.ค.63	/	9 เม.ย.63	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพาศิมาศรีท(สายลมซอย) งบประมาณ 1,420,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
25	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสีหิวงค์ งบประมาณ 1,285,000 บาท	21 ก.พ.63	/	4 มี.ค.63	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนรัตนโกสินทร์ ซอย 1 งบประมาณ 4,260,000 บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 วรรคที่ 1 (ค.ศ.62-ร.ค.63) วรรคที่ 2 (ร.ค.63-ก.ช.63)

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	/		
27	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมชน 5 ธันวาคม งบประมาณ 1,770,000 บาท	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-	หน่วยงานยังไม่ตั้งชื่อ
28	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอาร์กีย์ ซอย 4 งบประมาณ 2,117,000 บาท	3 มีค.63		13 มีค.63		-	-	-	-	-		-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 4 ซ งบประมาณ 1,510,000 บาท	-		-		-	-	-	-	-		-	หน่วยงานยังไม่ตั้งชื่อ
30	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนมูลเมือง ซอย 9 งบประมาณ 1,866,000 บาท	-		-		-	-	-	-	-		-	หน่วยงานยังไม่ตั้งชื่อ
31	ปรับปรุงทางเท้า ถนนราชวงศ์ งบประมาณ 2,412,000 บาท	-		-		-	-	-	-	-		-	หน่วยงานยังไม่ตั้งชื่อ
32	ปรับปรุงผิวจราจรถนนอาร์กีย์ (แอสฟัลท์ติกผสมยางพาราทับผิวทางเดิม) งบประมาณ 7,574,000 บาท	-		-		-	-	-	-	-		-	หน่วยงานยังไม่ตั้งชื่อ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

วงศ์ที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63)
 วงศ์ที่ 2 (เม.ย.63-ก.ย.63)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	X	วันที่	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	X		
33	ปรับปรุงทางเดินถนนหัวขมแก้ว งบประมาณ 35,000,000 บาท	-		-		-		-		-		-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
34	ปรับปรุงทางเดินที่ถนนราชมรรคา ตลอดสาย งบประมาณ 3,500,000 บาท	-		-		-		-		-		-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
35	ปรับปรุงผิวจราจรทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา(ตั้งแต่หน้าขมลงถึง หน้าสนามกีฬาเทศบาล) งบประมาณ 1,995,000 บาท	-		-		-		-		-		-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
36	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนหัตถ์เสวี (ตั้งแต่สุสานข้างแยกส่งถนนตลาดราชินีมาหริ) งบประมาณ 2,634,000 บาท	-		-		-		-		-		-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
37	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระปกเกล้า (ตั้งแต่แยกกลางเวียงถึงประตูเชียงใหม่) งบประมาณ 2,309,000 บาท	-		-		-		-		-		-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 งวดที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63)
 งวดที่ 2 (เม.ย.63-ก.ย.63)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)		
38	ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชภาคินัย (ตั้งแต่ถนนศรีสุเมธถึงถนนบำรุงบุรี) งบประมาณ 4,256,000 บาท	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่เสร็จ
39	ปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดสาย (ตั้งแต่ถนนราชเชียงใหม่ถึงถนนทิพย์เนตร) งบประมาณ 2,792,000 บาท	13 ม.ค.63	/	24 ม.ค.63	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	ปรับปรุงผิวจราจรถนนบำรุงบุรี ตั้งแต่แจ้งปู่เสียงถึง แจ้งชะต้า) งบประมาณ 5,279,000 บาท	13 ม.ค.63	/	7 ก.พ.63	/	จ.110/63	18 มี.ค.63	16 ก.ค.63	/	4,950,000	ก.ค.63	/	329,000	-	
41	ปรับปรุงผิวจราจรถนนช้างม้อย (ตั้งแต่ถนนชัยภูมิถึงถนนวิทยายนนท์) งบประมาณ 2,670,000 บาท	20 ม.ค.63	/	31 ม.ค.63	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	ปรับปรุงผิวจราจรถนนตรัสวงศ์ (ตั้งแต่สุสานสำเภาเล็กถึงถนนอนุบาลไชยชัย เชียงใหม่ - ลำปาง) งบประมาณ 1,825,000 บาท	3 มี.ค.63	/	16 มี.ค.63	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 งวดที่ 1 (ต.ค.๖2-มี.ค.๖3)
 งวดที่ 2 (เม.๕.๖3-ก.๕.๖3)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน (บาท)		
43	ปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างคลองลาน โรงแรม รติลานนาถึงทางลอดสะพานแม่ฟ้าปึง งบประมาณ 1,498,000 บาท	6 มค.๖3	X	20 มค.๖3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิมหน้ากัลปังหาใช้ใหม่ ถนนรัตนโกสินทร์ (ตั้งแต่สะพาน ร.9 ถึงถนนแก้ววรัฐ) งบประมาณ 7,196,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่เสร็จ
45	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแก้ววรัฐ (ตั้งแต่แยกโรงเรียนปิ่นสีถึงสะพานนครพิงค์) งบประมาณ 3,048,000 บาท	10 มค.๖3	-	23 มค.๖3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต นำกัลปังหาใช้ใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ งบประมาณ 7,291,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่เสร็จ
47	โครงการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ งบประมาณ 6,436,200 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลางในระบบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่ /	X	วันที่ /	X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่ /	X		
48	ซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในร่ม จำนวน 13 รายการ งบประมาณ 1,500,000 บาท	13 พย.62	X	25 พย.62	X	ช.30/63	31 มี.ค.63	30 เม.ย.63	1,470,000	เม.ย.63	X	30,000	
49	ปรับปรุงระบบเผาผลาญไขมัน สถานป่าตัน จำนวน 1 ศาลา งบประมาณ 2,200,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
50	รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 3,300,000 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
51	ก่อสร้างศาลาพักผ่อนวีลแชร์ในพื้นที่บริเวณสุสานข้างศาลา งบประมาณ 1,795,900 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
52	ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 575,000 บาท	17 กพ.63	X	28 กพ.63	X	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ