



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๑๐๔๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาล ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เรียน ทน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรื่องเดิม

ด้วยฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง บัดนี้ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ (มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓) มาเพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายประสงค์ เรือนสอน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

ทราบ

พลโท

(ภาณุ โรจนวสุ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

19115
(นางเกษร พรรณา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสาว โสวาท)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(นางบุษบา สหกิจวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าซื้อ ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	แผนงานการรักษาสภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเพลิงแบบ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 888,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 ธค.62 (มค.63)	25 กพ.63	มีค.63		✓		
2	แผนงานการรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 888,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 ธค.62 (มค.63)	25 กพ.63	มีค.63	1,442,000			
3	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 350,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (มค.63)	-	-				
4	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 22,000 บาท งบประมาณ 110,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (มค.63)	-	-				
5	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	อุปกรณ์ลิฟท์รับซื้อแบบภายนอก (External Storage)จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 570,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (มค.63)	๓.56.63	22 พค.63	1,115,000		✓	
6	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท งบประมาณ 84,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (มค.63)	-	-				

หน้าที 1

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย ใคร	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
7	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องส่งรอกไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มี.ค.63 (มค.63)	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
8	แผนงานคณะและชุมชน งานบ้านคมน้ำเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล	ชุดฉีดล้างท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสีย ฝั่งตะวันตก งบประมาณ 5,000,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (พย.62)	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ	ปรับปรุงประตูหน้าคูเมืองตั้งแต่แจ้งโต๊ะ ถึงแจ้งกุ๊เอียง งบประมาณ 4,400,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (พย.62)	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
10	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเพลิงดับ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 868,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	19 พย.62 (พย.62)	28 มค.63	มี.ค.63 (60 วัน)	795,000	-	-	✓		
11	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนท่าแพ ซอย 2 งบประมาณ 1,444,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	5 มี.ย.63 (มค.63)	30 กย.63	28 มี.ย.64	1,395,000	-	-	✓		
12	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายหลักการทะเละ เสียงใหม่(ตั้งแต่ถนนใจแก้วถึงถนนมหิดล) งบประมาณ 8,100,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓		หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(ฉ.ย.63 - ก.ย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้าง ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาย่อย ใช้สิทธิ	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ (ล้านบาท)			
13	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ที่ถกคยอมกรีต พร้อมหน้าบ่อพัก ถนนศรีปึงเมือง เริ่มตั้งแต่ถนนพืดลจนถึงทางแยกถนนเชียงใหม่ งบประมาณ 1,210,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างฝักรจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ถนน โลตศึกษา งบประมาณ 2,582,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	30 มิ.ย.63 (มค.63)	24 ก.ย.63	22 มค.64	2,500,000	-	-	✓	
15	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย 4 งบประมาณ 1,953,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกการจัดทำ
16	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระปกเกล้า ซอย 6 งบประมาณ 1,020,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	5 มิ.ย.63 (มค.63)	8 ก.ย.63	6 มค.64	943,000	-	-	✓	
17	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเนินพริ้วตัน ซอย 2 งบประมาณ 2,672,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	30 กค.63 (มค.63)	28 ก.ย.63	26 มค.64	2,100,000	-	-	✓	
18	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย 12 งบประมาณ 2,073,000 บาท	1 รายการ	e-bidding หน้าที่ 3	25 มีค.63 (มค.63)	9.128/63	1 มิ.ย.63	2,030,000	-	-	✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้าง ที่ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาย ใช้จริง	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงงาน ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมชนพิพิธธานี ซอย 9 เชื่อมซอย 12 งบประมาณ 1,865,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 มีค.63 (มค.63)	9,120/63	12 พค.63	1,752,000	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
20	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพหุโชค ซอย 22 งบประมาณ 2,980,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
21	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์สุทัศน์ งบประมาณ 3,080,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
22	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนป่าพร้าว ตั้งแต่ถนนข้างศาลาหน้าไปจนถึงถนนป่าพร้าว งบประมาณ 2,810,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	22 กค.63 (มค.63)	-	-	2,750,000	-	-	✓	ประกาศผู้ชนะ ๒๓ สค.๖๓ (ผลการทำสัญญา)
23	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนศรีลานนา ซอย 2 งบประมาณ 2,058,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	30 มีค.63 (มค.63)	2 มีย.63	30 กย.63	1,930,000	-	-	✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้าง ที่ปรึกษา/สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เข้าไปตาม แผน (/)	ไม่เข้า ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
24	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ตีคคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ช.ชอยพาศิมาศจร(สายลมชอย) งบประมาณ 1,420,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
25	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนลิพซิงค์ งบประมาณ 1,255,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	25 กย.63 (มค.63)	9,15/63	3 เม.ย.63	1,140,000	-	-	✓		
26	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนรัตนโกสินทร์ ซอย 1 งบประมาณ 4,260,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
27	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมชน 5 ธันวาคม งบประมาณ 1,770,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	10 เม.ย.63 (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (๑๓ พย.๖๓)	
28	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอรุณราช ซอย 4 งบประมาณ 2,117,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 มี.ค.63 (มค.63)	1 เม.ย.63	29 กย.63	1990000	-	-	✓		

หน้าที 5

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าซื้อ/สิ่ง ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
29	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 4 ข งบประมาณ 1,510,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	15 ก.ค.63 (มค.63)	28 ก.ย.63	26 มค.64	1,500,000	-	✓	
30	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหมู่เมือง ซอย 9 งบประมาณ 1,866,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	16 ก.ค.63 (มค.63)	-	-	1,540,000	-	✓	ประกาศผู้ชนะ ๒๑ ส.ค.๖๓ ชล่อการกำลังัญญา
31	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเท้า ถนนราชวงศ์ งบประมาณ 2,412,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
32	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนอร่าม (แอสฟัลต์ตีผสมยางพาราทับผิวทางเดิม) งบประมาณ 7,574,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
33	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินถนนด้วยแก้ว งบประมาณ 35,000,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
34	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนราชนครฯ ตลอดสาย งบประมาณ 3,500,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าตัวสินค้า ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การชำระเงิน (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
35	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา(ตั้งแต่หน้าชุมชนสงฆ์ถึงหน้าสนามกีฬา เทศบาล) งบประมาณ 1,995,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
36	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนหัตถ์ศิลป์ (ตั้งแต่สุสานช้างเผือกถึงถนนตลาดธานีพร) งบประมาณ 2,634,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
37	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระปกเกล้า (ตั้งแต่แยกกลางเวียงถึงประตูเชียงใหม่) งบประมาณ 2,309,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	21 มค.63 (มค.63)	1 พค.63	29 สค.63	1,600,000	-	✓	
38	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชกาติมัย (ตั้งแต่ถนนศรีภูมิถึงถนนบัวรุ่งบุรี) งบประมาณ 4,256,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
39	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนวีลดา (ตั้งแต่ถนนราชเชียงใหม่ถึงถนนทิพย์นคร) งบประมาณ 2,792,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	16 มค.63 (มค.63)	31 มีค.63	29 กค.63	2,060,000	-	✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าซื้อ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เงินไม่ครบ แผน (/)	เงินไม่ครบ แผน (/)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
40	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนบำรุงบุรี (ตั้งแต่แจ่งปู่เชียงถึงแจ่งชะต๋า) งบประมาณ 5,279,000 บาท	1 รายการ	e-bidding (มค.63)	23 มค.63	18 มีค.63	กค.63	4,950,000	-	✓	-	
41	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนช้างมอญ (ตั้งแต่ถนนชัยภูมิ ถึงถนนวิชัยบานนท์) งบประมาณ 2,670,000 บาท	1 รายการ	e-bidding (มค.63)	23 มค.63	20 พค.63	17 กย.63	1,820,000	-	✓	-	
42	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสงคราม (ตั้งแต่สุสานสันป่าเท็งถึงถนนสุขปโยชโยธย เชียงใหม่ - ลำปาง) งบประมาณ 1,825,000 บาท	1 รายการ	e-bidding (มค.63)	6 มีค.63	27 พค.63	25 สค.63	1,740,000	-	-	✓	
43	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวจราจรถนนช้างคดงาม โรงแรม รัตนานมาถึงทางลอดสะพานแม่น้ำปิง งบประมาณ 1,498,000 บาท	1 รายการ	e-bidding (มค.63)	10 มค.63	20 มีค.63	18 มิย.63	1,470,000	-	✓	-	
44	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง		ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิมนำกลับมา ใช้ใหม่ ถนนรัตนโกสินทร์ (ตั้งแต่สะพาน ร.9 ถึง ถนนแก้ววรัฐ) งบประมาณ 7,196,000 บาท	1 รายการ	e-bidding (มค.63)	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา รับ/เดือน/ปี	ลงงาน ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินคงค้าง (ล้านบาท)					
45	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแก้วมวรัฐ (ตั้งแต่แยกโรงเรียนปิ่นเกล้าถึงสะพานนครพิงค์) งบประมาณ 3,048,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	15 มค.63 (มค.63)	18 มีค.63	16 กค.63	2,148,000	-	-	✓			
46	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหน้าถ้ำใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ งบประมาณ 7,291,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มค.63)	-	-	-	-	-	✓			หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
47	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน	โครงการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนเทศบาล วัดศรีสุพรรณ งบประมาณ 6,436,200 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (พย.62)	-	-	-	-	-	✓			อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง
48	แผนงานการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 13 รายการ งบประมาณ 1,500,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	15 พย.62 (มค.63)	31 มค.63	30 เม.ย.63	1,470,000	-	-	✓			
49	แผนงานบริหารทั่วไป งานสุขภาพตำบล เขวงนครพิงค์	ปรับปรุงระบบเตาเผาไหม้ผลิตพืชสุสานป่าต้น จำนวน 1 เตา งบประมาณ 2,200,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	11 ตค.62 (ธค.62)	6 ธค.62	4 กพ.63	2,192,000	-	-	✓			
50	แผนงานคนและชุมชน งานช่าง เขวงภาวิไล	รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 3,300,000 บาท	1 รายการ	e-bidding หน้าที่ 9	25 ธค.62 (มค.63)	๓.63.63	14 กค.63	1,935,630	-	-	✓			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(มย.63 - กย.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าซื้อ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
51	แผนงานสาธารณสุข แขวงเมืองราย	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน (บริเวณสุสานช้างคลาน) งบประมาณ 1,795,900 บาท	1 รายการ	e-bidding	22 มี.ย.63	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
52	แผนงานคณะและชุมชน งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย	ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 575,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	20 ก.พ.63 (กพ.63)	30 เม.ย.63	29 มี.ย.63	438,000	-	-	✓	-	