



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๘๔๘

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ (ก.พ.๖๕ - พ.ค.๖๕)

เรียน ทน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรื่องเดิม

ด้วยที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง บัดนี้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ (ก.พ.๖๕ - พ.ค.๖๕) มาเพื่อโปรดทราบ

พรพ

(นางเกษร พรรณา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

เพื่อทราบ

[Signature]

(นางลัดดา ไชยวงค์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

24 มิ.ย. ๒๕๖๕

เพื่อทราบ

[Signature]

(นางบุษบา สทกิจวัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

24 มิ.ย. ๒๕๖๕

ดำเนินการตามเสนอ

[Signature]

(นางสาวรัชณี ชมชื่น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

นายกเทศมนตรี

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

[Signature]

[Signature]

(นายประสงค์ เรืองสอน)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

24 มิ.ย. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.65 - พค.65)

ลำดับ ที่	แ่งงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าสุ้งซื้อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา รับ/เดือน/ปี	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1 รายการ (หน่วยนับ)	e-bidding	- (มค.65)	-	-	7,900,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
2	แผนงานการเกษตร ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	2,900,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
3	แผนงานการเกษตร ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	800,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
4	แผนงานการเกษตร ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	800,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
5	แผนงานการเกษตร ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	800,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
6	แผนงานการเกษตร ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	600,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.65 - พค.65)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้างที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด รับ/เดือน/ปี	งบname ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	แผนงานการเกษตร ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงศรีวิชัย	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	800,000	-	√	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
8	แผนงานคณะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย	ก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย บริเวณถนนถนอมชัยภูธร	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	1,000,000	-	√	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนช่างสุขาภิบาล	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าค่ายชยะ	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	1,200,000	-	√	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
10	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนห้วยแก้ว	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	1,830,200	-	√	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
11	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหลังกอก	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	3,882,000	-	√	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
12	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย 1	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	-	4,950,000	-	√	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.65 - พค.65)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่ารุ้กับที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไปตาม แผน (/)	เงินไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด รับ/เดือน/ปี	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)							
13	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนใหม่เป็นต้นฟ้าแดด ขอย 4 ก	1 รายการ (หน่วยนับ)	e-bidding	- (มค.65)	-	2,120,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศรีมงคล ขอย 9	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	3,700,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
15	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนข้างเผือก ขอย 4 (แยกตลาดเอราวัณ)	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	2,650,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
16	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกระดังงา	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	3,550,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
17	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนใจแก้ว ขอย 1 ง	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	3,132,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			
18	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางเหล็ก กั้นตก 700 ปี	1 รายการ	e-bidding	- (มค.65)	-	1,336,000	-	√	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.65 - พค.65)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าкупิณฑ์ ที่ติและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด รับ/เดือน/ปี	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินคงเหลือ (ล้านบาท)				
19	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนลำพูน ซอย 5	จำนวน (หน่วยนับ)	- (มค.65)	-	-	1 รายการ	e-bidding	1,280,000	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
20	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอนุวิถี ซอย 1	จำนวน (หน่วยนับ)	- (มค.65)	-	-	1 รายการ	e-bidding	1,220,000	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
21	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝาปิด ถนนสุริยวงศ์	จำนวน (หน่วยนับ)	- (มค.65)	-	-	1 รายการ	e-bidding	3,386,000	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
22	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทพฤทธิ	จำนวน (หน่วยนับ)	- (มค.65)	-	-	1 รายการ	e-bidding	3,350,000	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
23	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านระเมิงค์ ซอยแยก 2	จำนวน (หน่วยนับ)	- (มค.65)	-	-	1 รายการ	e-bidding	1,440,000	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
24	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโชตนาน ซอย 26 (ด้านหลัง อบจ.)	จำนวน (หน่วยนับ)	- (มค.65)	-	-	1 รายการ	e-bidding	2,100,000	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.65 - พค.65)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าкупันท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา วัน/เดือน/ปี	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
25	แผนงานสาธารณสุข ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม		จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ห้องสุขา จำนวน 1 คัน	1 รายการ		e-bidding	- (กพ.65)	-	4,500,000	-	√	ยกเลิก (โอนไปตั้งจ่ายเงิน รายการใหม่)