

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมสถิตก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๐๓๕๔๘๐๐๔๖๑๕ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ ๑๓๖/๑๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางศรัญทรรัตน์ ธรรมะสาธิตย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม.๐๐๖๒๑๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้..

ข้อ ๑ ตามที่ ผู้ว่าจ้าง ได้จ้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิบูลย์ ซอย ๑ ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๑๖,๗๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน โดยแบ่งงวดงานและงวดเงินออกเป็น ๒ งวด นั้น

ข้อ ๒ เนื่องจาก ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอบแบ่งงวดงานใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบในการใช้เส้นทางจราจรของชาวบ้านในชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมา ทางห้างได้มีการพิจารณาแล้วจะทำร่างระบายน้ำพร้อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นช่วงๆ จากเดิมที่จะทำร่างระบายให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทีหลัง

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยแต่เดิม เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดงวดงานโดยแบ่งงวดงานตามงานที่ให้แล้วเสร็จเป็นงานๆ ไป (ก่อสร้างร่างระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จก่อนจึงก่อสร้างถนน) ดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๘๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง และก่อสร้างร่างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๘ เมตร และปรับปรุงฝาร่างระบายน้ำเดิมขนาดปากกว้าง ๐.๒๕ เมตร โดยก่อสร้างยกระดับฝาร่างฯ ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ลงชื่อ...พลโท.....ผู้ว่าจ้าง
ภาณุ โรจนวสุ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ผู้ตรวจสัญญา



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๐,๐๒๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการประมาณ ๑,๔๕๐ ตร.ม. พร้อมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

แต่เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้วได้รับการร้องขอจากประชาชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ขอให้ดำเนินการ (ก่อสร้างรางระบายน้ำและถนน) ให้แล้วเสร็จเป็นช่วงระยะตามความยาวถนน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเทศบาลฯ ไม่เสียประโยชน์ จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนวงงานใหม่ได้ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๘๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้างประมาณ ๒.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๙ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๓๒๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๑๙ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิมขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร โดยก่อสร้างยกระดับฝารางฯ ความยาวประมาณ ๒๑๙ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๐,๐๒๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการประมาณ ๑,๔๕๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๓๘ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิมขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร โดยก่อสร้างยกระดับฝารางฯ ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร พร้อมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและไม่ทำให้ส่วนราชการเสียหายหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด

ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้

๔.๑ สำเนาหนังสือ หจก.ธรรมสถิตก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๒ สำเนาทะเบียนซื้อขายที่ดิน ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานช่าง จำนวน ๘ หน้า

ที่ ๖๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔.๓ สำเนาหนังสือรับรอง จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ พลโท.....ผู้ว่าจ้าง

ธานี โรจนวสุ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา



ข้อ ๕ หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงตามบันทึกนี้ คู่สัญญายังคงใช้สัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับต่อไปและจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)...พลโท.....ผู้ว่าจ้าง

(ภาณุ โรจนวสุ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางศรัญฑรัตน์ ธรรมะสาถิตย์)

ในนาม...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมสาถิตย์ก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกิติกร ไตคณิตชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางลัดดา ไชยวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา

สำนักการคลัง สำนักงาน
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

หนังสือเทศบาลนครเชียงใหม่
เลขที่ ๑๐๒๗๘/พช
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ธรรมเนียมสัทธิยกก่อสร้าง

136/126 หมู่ที่ 4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.081-9928684

สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ ๒๕/๗/๒๕
วันที่ 24 ก.ค. 2562
เวลา 18.25

24 กรกฎาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน
[Signature]

เรื่อง ขอแบ่งวงงานใหม่

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ จ.135 / 2562

ลว. 30 พฤษภาคม 2562

1228/๒
24 ก.ค. ๒
15:30 น.

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงนั้นทางห้างฯธรรมเนียมสัทธิยกก่อสร้างได้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนวิไลย ซอย 1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัดนี้ทางห้างฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางห้างฯ จะขอแบ่งวงงานใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบในการใช้เส้นทางจราจรของชาวบ้านในชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมา ทางห้างฯ ได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะทำางระบายน้ำพร้อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นช่วงๆ จากเดิมที่จะทำางระบายน้ำให้แล้วเสร็จแล้วค่อยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทีหลัง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ทางห้างฯจึงขอแบ่งวงงานใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

[Signature]
สำนักการคลัง

(นางลัดดา ไชยวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
[Seal]

(นางศรัญทรีตัน ธรรมะสาธิตย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

นางสาว..... (นางสาวโรจนวสุ)

[Signature]

(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา

[Signature]



ด้วย คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ตามที่ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอใบรับรอง

รายชื่อผู้รับจ้างที่ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ตามที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ในโครงการจ้างทำเรื่อง "โครงการจ้างทำเรื่อง"

จังหวัด...

เพื่อขอใบรับรองการส่งมอบงาน

พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ

(Signature)

(น.ส.รจนา ระวังภัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒

(Signature)

(นายสมศักดิ์ ส.ใจดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นี้คือใบรับรองการส่งมอบงาน

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

(Signature)



ลงชื่อ พลโท *(Signature)* ผู้ว่าจ้าง

ธานี โรจนาสู


ลงชื่อ *(Signature)* ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ *(Signature)* ผู้ตรวจสัญญา



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สำนักการช่าง

ที่ ๖๓๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง มติคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิบูลย์ ซอย ๑

คุณกนก
ไฉนพิชญ์

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผ่านปลัดเทศบาล)
เรียน ปลัดเทศบาล

(นางลัดดา ไชยวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- 9 ต.พ. 2562

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จ้างเหมาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมสถิตย์ก่อสร้าง
ดำเนินการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิบูลย์ ซอย ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ โดยเริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นั้น

ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแบ่งงวดงานใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบในการใช้เส้นทางจราจรของชาวบ้านในชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมา ทาง
ห้างได้มรการพิจารณาแล้วจะทำางระบายน้ำพร้อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นช่วงๆ จากเดิมที่จะทำ
างระบายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหลือ

ข้อพิจารณา

สัญญาจ้างได้ระบุไว้ว่า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๗๑๖,๗๐๐ บาท (สามล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔๓,๑๔๘.๖๐ บาท (สองแสนสี่
หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๘๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและก่อสร้าง
างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๘ เมตร และปรับปรุงฝ
างระบายน้ำเดิมขนาดปากกรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร โดยก่อสร้างยกระดับฝารางฯ ความยาวประมาณ ๔๓๘
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

/งวดที่ ๒...

ลงชื่อ พลโท.....ผู้ว่าจ้าง
ธานี โรจนวสุ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๐,๐๒๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๑,๔๕๐ ตร.ม. พร้อมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และ ผู้รับจ้างได้ร่วมประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า แต่เดิมเทศบาลฯ ได้กำหนดวงงานโดยแบ่งวงงานตามงานที่ให้แล้วเสร็จเป็นงานๆ ไป (ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จก่อนจึงก่อสร้างถนน) แต่เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้วได้รับการร้องขอจากประชาชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างขอให้ดำเนินการ (ก่อสร้างรางระบายน้ำและถนน) ให้แล้วเสร็จเป็นช่วงระยะตามความยาวถนน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเทศบาลฯ ไม่เสียประโยชน์ จึงมีมติเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนวงงานใหม่ได้ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๘๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้างประมาณ ๒.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๙ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๓๒๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดปากกรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๑๙ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิมขนาดปากกรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร โดยก่อสร้างยกระดับฝารางฯ ความยาวประมาณ ๒๑๙ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ✓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๐,๐๒๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๑,๔๕๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๓๘ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิมขนาดปากกรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร โดยก่อสร้างยกระดับฝารางฯ ความยาวประมาณ ๔๓๘ เมตร พร้อมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ✓

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๓ ระบุว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

/-กรณีนี้...

ลงชื่อ พลโท  ผู้ว่าจ้าง
ธานี ไรจนวสุ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ  ผู้ตรวจสัญญา



กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรส่งให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิติกร ไตคณิตชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญส่ง เลาะวิถึ)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายธนภัทร สุโขษิต)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวรจนา ระวีงภัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางศรัญทรรัตน์ ธรรมะสาถิตย์)

อนุมัติตามเสนอ

พลโท (ภาคฯ โจนวรส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

- ด่วนพิจารณาอนุมัติ
ให้แก้ไขสัญญาโดยข้งวงเงิน
วงงานทดแทนที่ค.ก.๑.๒๓๐
- ของพัสดุฯ ๑ ฉบับในวง

(นายวราวุฒิ ไตคณิตชาติ)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
รท.ผอ.สำนักงานการช่าง

ลงชื่อ พลโท.....
ภาคฯ โจนวรส

อธิบดีกรม ดินฟ้าและ
อสังหาริมทรัพย์
เชียงใหม่

ผู้ว่าจ้าง ๘๙.๑.๒๔
ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง
ผู้ตรวจสัญญา

ที่ ขม. 006216



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0503548004615
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมะสาถิตย์ก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางศรัญทรรัตน์ ธรรมะสาถิตย์	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	700,000.00 บาท
2. นายสนธยา เรืองศรี	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	100,000.00 บาท
3. นายสุธี เรืองศรี	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	100,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางศรัญทรรัตน์ ธรรมะสาถิตย์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 136/126 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ลงชื่อ พลโท.....ผู้ว่าจ้าง

ธานี โรจนวาศ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1579 www.dbd.go.th

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา

ที่ ชม. 006216



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562



ขอควรถวาย ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชม. 006216

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ลงชื่อ พลโท.....ผู้ว่าจ้าง

ธานี ไรจนวสุ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th